

## Ausschreibungstext

### CRAZYFLOOR Effekt

#### Baustelleneinrichtung:

<b>Pos. 1)</b> Einrichten der Baustelle sowie An- und Abfuhr aller benötigten Materialien, Geräte und Maschinen.  1 Pau	<b>EP</b> € .....	<b>GP</b> € .....
---	----------------------	----------------------

#### Unterlagsestrich:

<b>Pos. 2)</b> Spannungsarmen Zementestrich CT-C30-F5 ..... mm dick mit Zusatzmittel <b>CRAZYFLOOR Flex-U</b> liefern und fachgerecht als Unterlagsestrich für den <b>CRAZYFLOOR Effekt Designboden</b> verlegen.  ..... m <sup>2</sup>	<b>EP</b> € .....	<b>GP</b> € .....
---	----------------------	----------------------

#### Untergrundvorbereitung:

<b>Pos. 3)</b> Mechanisches Schleifen und Bürsten des Untergrundes sowie Entfernen aller losen Teile.  ..... m <sup>2</sup>	<b>EP</b> € .....	<b>GP</b> € .....
---	----------------------	----------------------

<b>Pos. 4)</b> Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Schwindfugen. Herstellen von Schlitzern quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von Stahlnägeln und Ausgießen mit Epoxidharz  ..... lfm	<b>EP</b> € .....	<b>GP</b> € .....
--	----------------------	----------------------

<b>Pos. 5)</b> Ausgleichen des Untergrundes Vorhandenen Untergrund grundieren und ausgleichen mit einer Epoxidharz Ausgleichsmasse in der dicke von .... Mm.  ..... m <sup>2</sup>	<b>EP</b> € .....	<b>GP</b> € .....
---	----------------------	----------------------

<b>Pos. 6)</b> Herstellen einer Grundierung auf dem gesäuberten Zementestrich mit einem Multifunktionalen Epoxidharz. Nach Erhärtung wird eine zweite Schicht aufgetragen.  ..... m <sup>2</sup>	<b>EP</b> € .....	<b>GP</b> € .....
---	----------------------	----------------------

Pos. 7 ) Dehnfugenprofile aus Aluminium liefern und setzen

..... lfm

EP

€ .....

GP

€ .....

## Designboden aufbringen:

Pos. 8 ) Herstellen einer Spachtelung mit **CRAZYFLOOR Effekt**, PU oder EP Verlaufsbeschichtung in einer dicke von 2 - 3 mm auf vorbereiteten Untergrund aufbringen.

Optik:

Farbe:

..... m<sup>2</sup>

EP

€ .....

GP

€ .....

Pos. 9 ) jeder weitere mm

..... m<sup>2</sup>

EP

€ .....

GP

€ .....

## Oberflächenbehandlung:

Pos. 10) Nach Aushärtung der **CRAZYFLOOR Effekt** Verlaufsbeschichtung wird der Boden in zwei Arbeitsgängen versiegelt.

..... m<sup>2</sup>

EP

€ .....

GP

€ .....

## Einpflege:

Pos. 11) Auftragen der **CRAZYFLOOR Wischpflege**.

..... m<sup>2</sup>

EP

€ .....

GP

€ .....